



ประกาศเทศบาลตำบลซาง

เรื่อง ประกาศสรุปผลโครงการก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศสรุปผลโครงการก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ จึงประกาศสรุปผลโครงการก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ดาบตำรวจ

(สุระ คงเกษม)

นายกเทศมนตรีตำบลซาง



๓๐๑๕๖

๓๐๑๕๖

ที่ บก.๗๑๒๐๒ / ๑๐ ๑๘



สำนักงานเทศบาลตำบลซาง
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๓๘๑๕๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศสรุปผลโครงการก่อสร้าง

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศสรุปผลโครงการก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วย เทศบาลตำบลซาง ได้จัดทำประกาศสรุปผลโครงการก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลซาง

ทั้งนี้ จึงขอส่งสำเนาประกาศสรุปผลโครงการก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดาบตำรวจ

(สุระ คงเกษม)

นายกเทศมนตรีตำบลซาง

กองคลัง

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

โทร ๐๘๖-๑๔๔๗๙๖๙

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ
ผู้แทน

“สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”

Stch.

สรุปโครงการก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางขัน

โครงการ	งบประมาณ	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	งบทลือ	วิธีการ	สัญญาเลขที่	วันทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ	ค่าปรับ	ผู้รับจ้าง	ประสิทธิ
ก่อสร้างตลาดขางเสริมถาวร	๑,๕๕๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	สอบราคา	จ ๒๒/๒๕๕๗	๒ ก.ย. ๕๗	๓๑ พ.ย. ๕๗	๓๑ พ.ย. ๕๗	-	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๑๕%
รวม	๑,๕๕๐,๐๐๐		๑,๕๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐								๐.๑๕%

สรุปโครงการก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลขาง อำเภอเขาคา จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	งบทลือ	วิธีการ	สัญญาเลขที่	วันทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ	ค่าปรับ	ผู้รับจ้าง	ประสิทธิ
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๙	๖๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๖๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	๒ ๖๖/๒๕๕๘	๑๖ ธ.ย. ๕๗	๓๐ ธ.ย. ๕๘	๑๙ ธ.ย. ๕๗	-	จาก.พีพีพรก่อสร้าง	๐.๐๐%
๒	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๓๑	๑,๕๒๔,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๕๒๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	สอบราคา	ส ๑/๒๕๕๘	๒ ธ.ค. ๕๗	๓๐ ธ.ย. ๕๘	๖ ก.พ. ๕๘	๑๐,๕๐๐	จาก.ปรีดิพันธ์ก่อสร้าง	๐.๒๖%
๓	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ศูนย์ประสานงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.๑๐	๕๒๔,๙๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๒๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	สอบราคา	ส ๒/๒๕๕๘	๓ ก.พ. ๕๘	๓ พ.ย. ๕๘	๑๗ ก.พ. ๕๘	-	จาก.เจียยงศรีรุ่งเรือง	๐.๑๕%
๔	ปรับปรุงต่อเติมศาลากลางน้ำขาง ม.๑	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	๒ ๑๐๖/๒๕๕๘	๓ ก.พ. ๕๘	๒๓ ก.พ. ๕๘	-	จาก.ปรีดิพันธ์ก่อสร้าง	๐.๐๐%	
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๙(สายตรงขาง)	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	๒ ๑๐๖/๒๕๕๘	๒๐ มี.ย. ๕๘	๒๗ ก.พ. ๕๘	-	จาก.ปรีดิพันธ์ก่อสร้าง	๐.๒๖%	
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๙(สายตรงขาง)	๑๕๗,๒๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๕๕,๐๐๐	๒,๒๐๐	สอบราคา	ส ๓/๒๕๕๘	๑๓ ก.พ. ๕๘	๒๙ มี.ย. ๕๘	๗ ส.ย. ๕๘	๑,๘๓๐	จาก.ปรีดิพันธ์ก่อสร้าง	๐.๑๕%
๗	ก่อสร้างห้องเครื่องระบบประปาหมู่บ้าน ม.๙	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๓๙๘,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สอบราคา	ส ๔/๒๕๕๘	๑๗ ก.พ. ๕๘	๑๙ พ.ย. ๕๘	๗ ส.ย. ๕๘	๕๐,๓๖๐	จาก.เจียยงศรีรุ่งเรือง	๐.๑๕%
๘	ก่อสร้างศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประชาชนตำบลขาง	๖๕๕,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๖๕๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	สอบราคา	ส ๕/๒๕๕๘	๑๙ ก.พ. ๕๘	๑๙ พ.ย. ๕๘	๗ ส.ย. ๕๘	๑๑,๘๘๐	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๑๕%
๙	เจาะบ่อบาดาล ม.๕	๑๑๐,๕๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๐๙,๕๗๒	๙๒๘	สอบราคา	ส ๖/๒๕๕๘	๒๗ ก.พ. ๕๘	๑๒ มี.ย. ๕๘	๒๗ ก.พ. ๕๘	๑๒,๖๓๖	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๑๕%
๑๐	เจาะบ่อบาดาล ม.๘	๑๑๘,๔๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๑๗,๐๐๐	๑,๔๐๐	สอบราคา	ส ๖/๒๕๕๘	๒๗ ก.พ. ๕๘	๑๒ มี.ย. ๕๘	๒๗ ก.พ. ๕๘	๑,๔๐๐	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๑๕%
๑๑	ก่อสร้างบ่อดีด คสล. ม.๑๒	๑๕๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สอบราคา	ส ๑๐๖/๒๕๕๘	๑๗ ก.พ. ๕๘	๒ มี.ย. ๕๘	๒๗ ก.พ. ๕๘	-	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๐๐%
๑๒	ปรับปรุงบริเวณพื้นที่แยก ม.๑๐	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๒๕,๐๐๐	-	ตกลงราคา	๒ ๑๒๘/๒๕๕๘	๑๒ มี.ย. ๕๘	๒๕ มี.ย. ๕๘	๒๗ ก.พ. ๕๘	-	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๐๐%
๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบนอก ม.๗	๔๑,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๔๑,๐๐๐	-	สอบราคา	ส ๑๒/๒๕๕๘	๒๓ มี.ย. ๕๘	๕ พ.ย. ๕๘	๑ มี.ย. ๕๘	-	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๐๐%
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลาง ม.๑	๑๕๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ตกลงราคา	ส ๑๒๘/๒๕๕๘	๑๓ มี.ย. ๕๘	๒๖ มี.ย. ๕๘	๙ มี.ย. ๕๘	-	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๐๐%
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายขาง ม.๙	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	ส ๑๒๘/๒๕๕๘	๑๓ มี.ย. ๕๘	๒๖ มี.ย. ๕๘	๙ มี.ย. ๕๘	-	จาก.เนตรชัยวิศวกรรม	๐.๐๐%
๑๖	วางท่อปรับปรุงภูมิทัศน์ขาง ม.๑	๒๑๑,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๒๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	สอบราคา	ส ๑๐/๒๕๕๘	๒๔ มี.ย. ๕๘	๖ พ.ย. ๕๘	๘ พ.ย. ๕๘	๕๒๐	จาก.ปรีดิพันธ์ก่อสร้าง	๐.๑๕%

	แผนชงแผนปฏิบัติการสายตอนใต้ต ม.๑	๒๘๔,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๒๘๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	สอบราคา	สั ๑๑/๒๕๕๘	๒๔ มิ.ค. ๕๘	๖ พ.ค. ๕๘	๑๖ มิ.ย. ๕๘	-	หาก ปรับเพิ่มเนื้อที่ปลูกฯ	๐.๕๓%
	ปรับปรุงถนนคูกรังสายฝายนาสีดา ม.๔	๑๐๐,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	ศ ๑๓๕/๒๕๕๘	๒๖ มิ.ค. ๕๘	๘ พ.ค. ๕๘	๓ มิ.ย. ๕๘	-	ร้านปียาพัชรก่อสร้าง	๐.๐๐%
	ก่อสร้างรั้วรอบบ่อประปา ม.๑	๑๘๐,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	สอบราคา	ศ ๑๓๖/๒๕๕๘	๓๐ มิ.ค. ๕๘	๑๓ พ.ค. ๕๘	๑๑ พ.ค. ๕๘	-	ร้านชาญวิทย์ก่อสร้าง	๐.๕๖%
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคูกรัง ม.๑๐	๑๕๘,๘๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๕๖,๘๐๐	๒,๐๐๐	สอบราคา	ศ ๑๒๖/๒๕๕๘	๓๐ มิ.ค. ๕๘	๑๓ พ.ค. ๕๘	๒๓ มิ.ย. ๕๘	-	หาก: พื้พระพลก่อสร้าง	๑.๒๖%
๒๑	ปรับปรุงถนนคูกรังสายข้างวัด ม.๗	๗๘,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๗๘,๐๐๐	-	ตกลงราคา	ศ ๑๕๐/๒๕๕๘	๗ มิ.ย. ๕๘	๒๑ พ.ค. ๕๘	๑๖ มิ.ย. ๕๘	-	ร้านปียาพัชรก่อสร้าง	๐.๐๐%
๒๒	ปรับปรุงตัดดินฐาน คสล. ม.๑๐	๑๐๐,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	ศ ๑๕๑/๒๕๕๘	๘ มิ.ย. ๕๘	๒๒ พ.ค. ๕๘	๒๗ พ.ค. ๕๘	๗๐๐	ร้านพาญกก่อสร้าง	๐.๐๐%
๒๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคูกรัง ม.๒	๑๐๐,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	ศ ๑๕๕/๒๕๕๘	๒๒ มิ.ย. ๕๘	๔ พ.ค. ๕๘	๔ พ.ค. ๕๘	-	ร้านปียาพัชรก่อสร้าง	๐.๐๐%
๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำลำโรงระบบแรงดึง ม.๙	๓๒๗,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๓๒๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	สอบราคา	ศ ๑๔/๒๕๕๙	๒๙ มิ.ย. ๕๘	๒๗ มิ.ย. ๕๘	๓ พ.ค. ๕๘	๔,๐๗๕	หาก: ส.ม.โชคก่อสร้าง	๐.๓๑%
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคูกรังสายริมเข้ ม.๔	๑๐๐,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	ศ ๑๗๑/๒๕๕๘	๖ พ.ค. ๕๘	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๔ พ.ค. ๕๘	-	ร้านปียาพัชรก่อสร้าง	๐.๐๐%
๒๖	ปรับซ่อมสร้างถนนผิวถนนเขตติดต่อถนนคอนกรีต ม.๒	๖๐๐,๐๐๐	จุดหมุนเฉพาะกิจ	๕๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สอบราคา	ศ ๑๕๔/๒๕๕๙	๑๑ พ.ค. ๕๘	๗ พ.ย. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	-	หาก: รัตชัยวิศวกรรมทาง	๐.๕๐%
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำลำโรงระบบแรงดึง ม.๒	๒๘๖,๒๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๒๘๔,๐๐๐	๒,๒๐๐	สอบราคา	ศ ๑๖๖/๒๕๕๙	๑๔ พ.ค. ๕๘	๑๒ พ.ค. ๕๘	๓ ส.ค. ๕๘	๑๕,๖๒๐	หาก: เม.ทีอุตรชนก่อสร้าง	๐.๗๗%
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำลำโรงระบบแรงดึง ม.๓	๒๕๕,๒๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๒๕๑,๐๐๐	๑,๒๐๐	สอบราคา	ศ ๑๗๖/๒๕๕๙	๑๔ พ.ค. ๕๘	๑๒ พ.ค. ๕๘	๗ ส.ค. ๕๘	๑๕,๗๐๐	หาก: ก.บ.บางคู่งก่อสร้าง	๐.๘๘%
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำลำโรงระบบแรงดึง ม.๑๒	๓๒๔,๔๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๓๒๓,๐๐๐	๑,๔๐๐	สอบราคา	ศ ๑๘๘/๒๕๕๙	๑๔ พ.ค. ๕๘	๑๒ พ.ค. ๕๘	๑๖ มิ.ย. ๕๘	-	หาก: ก.สิทธธราจารย์	๐.๔๓%
๓๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคูกรัง ม.๘	๑๐๐,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	ศ ๑๗๕/๒๕๕๘	๒๕ พ.ค. ๕๘	๒ พ.ค. ๕๘	๒๙ พ.ค. ๕๘	-	หาก: อัครเมตขรุ่งเรืองฯ	๐.๐๐%
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑	๒๐๒,๘๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๑๕,๕๐๐	๘๗,๓๐๐	สอบราคา	ศ ๑๙๙/๒๕๕๘	๓ มิ.ย. ๕๘	๑๗ พ.ค. ๕๘	๑๐ พ.ค. ๕๘	-	หาก: ค.อนุสรณ์๒๕๕๕	๔๓.๐๕%
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕	๑๒๐,๓๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๗๔,๘๐๐	๔๕,๕๐๐	สอบราคา	ศ ๒๐/๒๕๕๘	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๒๔ พ.ค. ๕๘	๑๕-พ.ค.-๕๘	-	ร้านศิธาภรณ์	๓๗.๘๒%
๓๓	ก่อสร้างถนนถนน คสล. ม.๑๓	๒๖๕,๘๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๗๔,๐๐๐	๙๑,๘๐๐	สอบราคา	ศ ๒๑๖/๒๕๕๘	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๒๔ พ.ค. ๕๘	๑๕-พ.ค.-๕๘	-	ร้านชาญวิทย์ก่อสร้าง	๓๘.๕๕%
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. ส่วนอุทยานกุดขวาง	๑๕๕,๙๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๙๖,๕๐๐	๕๙,๔๐๐	สอบราคา	ศ ๒๒๒/๒๕๕๘	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๒๔ พ.ค. ๕๘	๖-ส.ค.-๕๘	๑,๒๐๐	ร้านเนติพงษ์การค้า	๓๘.๑๐%
๓๕	หากกระจายช่าง ม.๓	๑๐๐,๐๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	-	ตกลงราคา	ศ ๒๐๓/๒๕๕๘	๒๒ มิ.ย. ๕๘	๒๑ ส.ค. ๕๘	๗ ส.ค. ๕๘	-	ร้านพาญกก่อสร้าง	๐.๐๐%
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐	๓๗๑,๕๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๒๒๗,๐๐๐	๑๔๔,๕๐๐	สอบราคา	ศ ๒๓๖/๒๕๕๘	๓๐ มิ.ย. ๕๘	๑๔ ส.ค. ๕๘	๑๕-ส.ค.-๕๘	-	หาก: โมเดิร์นค่อเอ็นเน็ยริง	๓๘.๙๐%
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖	๓๘๒,๘๐๐	จุดหมุนทั่วไป	๒๓๔,๐๐๐	๑๔๘,๘๐๐	สอบราคา	ศ ๒๔๒/๒๕๕๘	๓๐ มิ.ย. ๕๘	๑๔ ส.ค. ๕๘	๑๕-ส.ค.-๕๘	-	หาก: โมเดิร์นค่อเอ็นเน็ยริง	๓๘.๘๗%
รวม		๘,๙๖๖,๗๐๐		๘,๗๖๕,๖๗๒	๖๘๑,๐๒๘						๑๖๐,๙๖๕		๗๖๑%