



รายงานความก้าวหน้าตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน(๑ ต.ค.๖๘-๓๑มี.ค.๖๙)

เทศบาลตำบลซาง
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลซาง

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลชาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การคมนาคมและการขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนา ดง หมู่ที่ ๓ บ้านช่อมกอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา ดง หมู่ที่ ๓ บ้านช่อมกอก (กอง ช่าง) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงงาน ลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพไหล่ทางที่เป็นจริงตลอด แนวความยาว รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ชางกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	บ้าน ช่อมกอก	กองช่าง				←									สิงหาคม๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย หนองสามขา หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสำราญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง สามขา หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสำราญ (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงงาน ลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพไหล่ทางที่เป็นจริงตลอด แนวความยาว รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช่างกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้าน ท่าสำราญ	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยคำ หมู่ที่ ๖ บ้านดงสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยคำ หมู่ที่ ๖ บ้านดงสาร (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพไหล่ทางที่เป็นจริงตลอดแนวความยาว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๔๔๘,๐๐๐	บ้านดงสาร	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านช่อมกอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านช่อมกอก (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพไหล่ทางที่เป็นจริงตลอดแนวความยาวรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๔๔๘,๐๐๐	บ้านช่อมกอก	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสันกำแพง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสันกำแพง (กองช่าง) ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสอง ข้างทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพไหล่ทางที่ เป็นจริงตลอดแนวความยาว รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลซำกำหนด	๒๕๘,๐๐๐	บ้าน สันกำแพง	กองช่าง				←									สิงหาคม๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๕๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังเรียบ แม่น้ำสงครามจาก ฝายน้ำล้นห้วย ห้วยหลิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านช่อมกอก เหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง เรียบแม่น้ำสงครามจากฝายน้ำ ล้นห้วยห้วยหลิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านช่อมกอกเหนือ (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ลงงาน บุกเบิกพื้นที่จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ลงท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ ลง งานลูกรังจำนวน ๕,๔๒๒ ลูก บาศก์เมตร พร้อมเกรดบดแต่ง ผิวจราจร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ซางกำหนด	๖๐๐,๐๐๐	บ้าน ช่อมกอก เหนือ	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๐๔,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการก่อสร้าง เทลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ อาคารตลาด ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๓ บ้านซาง เหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร ตลาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านซางเหนือ (กองช่าง) มี ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ตาราง เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลซางกำหนด	๑๕๔,๐๐๐	บ้าน ซางเหนือ	กองช่าง													สิงหาคม๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสง่า (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลซางกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	บ้านโนนสง่า	กองช่าง				←									สิงหาคม๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการก่อสร้างเมรุฌาปนกิจศพ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุฌาปนกิจศพ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาง (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลซางกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินงานขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)	๘๐๐,๐๐๐	บ้านหนองยาง	กองช่าง				←									กันยายน๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึงจากสี่แยกศาลา กองทุนหมู่บ้าน - สี่แยกหน้าบ้านนายพูลสวัสดิ์ สุดโสภา หมู่ที่ ๔ บ้านโคกบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึงจากสี่แยกศาลา กองทุนหมู่บ้าน - สี่แยกหน้าบ้านนายพูลสวัสดิ์ สุดโสภา หมู่ที่ ๔ บ้านโคกบริการ (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๒๘๕,๐๐๐	บ้านโคกบริการ	กองช่าง				←									กรกฎาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านชางใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านชางใต้ (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	บ้านชางใต้	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๒	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านช่างใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านช่างใต้ (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช่างกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	บ้านช่างใต้	กองช่าง				←									พฤษภาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตั้งแต่อุโมงค์ดงเสียด - สันเขื่อนบ้านห้วยคอม หมู่ที่ ๑ บ้านช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังตั้งแต่อุโมงค์ดงเสียด - สันเขื่อนบ้านห้วยคอม หมู่ที่ ๑ บ้านช่าง (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงงานลูกรังพร้อมเกรดตบแต่งผิวจราจรจำนวน ๒,๐๔๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช่างกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	บ้านช่าง	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านสันกำแพง	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านสันกำแพง (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงงานลูกรังพร้อมเกรดตบแต่งผิวจราจร จำนวน ๑,๑๒๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๑๑๐,๐๐๐	บ้านสันกำแพง	กองช่าง													กรกฎาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๔,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงการปรับปรุงศาลาพักญาติ หมู่ที่ ๗ บ้านสันกำแพง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาพักญาติ หมู่ที่ ๗ บ้านสันกำแพง (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	บ้านสันกำแพง	กองช่าง													กรกฎาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๘,๙๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๖	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (กองช่าง)	๕๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๗	ก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลชาง พร้อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่กำหนด (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	ทต.ชาง	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๘	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลชาง รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่กำหนด (กองช่าง)	๕๐๐,๐๐๐	ทต.ชาง	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑๙	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านชางเหนือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านชางเหนือ (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านชางเหนือ	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒๐	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูทางเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสำราญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสำราญ (กองช่าง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	บ้านท่าสำราญ	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางวิไล สิงห์ฮอย - บ้านนายวิเชียร เชื้อนพงษ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสง่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางวิไล สิงห์ฮอย - บ้านนายวิเชียร เชื้อนพงษ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสง่า (กองช่าง) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร พร้อมลงงานลูกรังไหล่ทางสองข้างทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพไหล่ทางที่เป็นจริงตลอดแนวความยาว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชางกำหนด	๒๗๐,๐๐๐	บ้านโนนสง่า	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๐,๐๐๐

๑.๒ กลยุทธ์ สาระณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการขยายท่อเมนตีประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสง่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนตีประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสง่า ความยาวรวม ๔๕๑ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลขางกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโนนสง่า	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขางจำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๒๔๕ วัน แยกเป็นรายจ่ายดังนี้ (กองการศึกษา)	๑,๖๘๐,๐๐๐																
		๑) โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อมกอก	๔๐๐,๐๐๐	ศพด. บ้านช่อมกอก	กองการศึกษา	←											กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๒) โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาง	๑๕๐,๐๐๐	ศพด. บ้านขาง	กองการศึกษา	←											กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๓) โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสำราญ	๒๒๐,๐๐๐	ศพด. บ้านท่าสำราญ	กองการศึกษา	←											กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๔) โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า	๒๗๐,๐๐๐	ศพด.บ้านโนนสง่า	กองการศึกษา	←											กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๕) โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาราม	๒๐๐,๐๐๐	ศพด.วัดโพธิ์ศรีรัตนาราม	กองการศึกษา	←											กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๖) โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมงคล	๒๙๐,๐๐๐	ศพด.วัดศรีสุมงคล	กองการศึกษา	←											กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๗) โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง	๑๕๐,๐๐๐	ศพด.บ้านหนองยาง	กองการศึกษา	←											กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒	เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลขวาง(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ได้แก่ -ค่าหนังสือเรียนคนละ ๒๐๐ บาท ต่อปี -ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ ๒๙๐ บาท ต่อปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๓๒๕ บาท ต่อปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ ๕๗๐ บาท ต่อปี แยกเป็นรายจ่าย ดังนี้ (กองการศึกษา) ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อมกอก ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาง ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสำราญ ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาราม ๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุ่มังคค์	๒๗๒,๐๐๐																	
		๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อมกอก	๖๐,๐๐๐	ศพด.บ้านช่อมกอก	กองการศึกษา	←												กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาง	๒๗,๐๐๐	ศพด.บ้านขวาง	กองการศึกษา	←												กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสำราญ	๓๕,๐๐๐	ศพด.บ้านท่าสำราญ	กองการศึกษา	←												กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า	๔๓,๐๐๐	ศพด.บ้านโนนสง่า	กองการศึกษา	←												กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาราม	๓๒,๐๐๐	ศพด.วัดโพธิ์ศรี	กองการศึกษา	←												กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุ่มังคค์	๕๐,๐๐๐	ศพด.วัดศรีสุ่มังคค์	กองการศึกษา	←												กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

		๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง	๒๕,๐๐๐	ศพด.บ้านหนองยาง	กองการศึกษา	←													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
--	--	----------------------------------	--------	-----------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------------	---

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘							พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลซาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๒,๐๔๐ บาท สำหรับเด็กเล็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลซาง จำนวน ๗ แห่ง แยกเป็นรายจ่าย ดังนี้ (กองการศึกษา) ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อมกอก ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาง ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสำราญ ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาราม ๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุ่มังคัล ๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง	๓๙๙,๐๐๐																			
		๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อมกอก	๙๐,๐๐๐	ศพด.บ้านข่อมกอก	กองการศึกษา	←													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
		๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาง	๔๐,๐๐๐	ศพด.บ้านซาง	กองการศึกษา	←													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
		๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสำราญ	๕๑,๐๐๐	ศพด.บ้านท่าสำราญ	กองการศึกษา	←													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
		๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า	๖๔,๐๐๐	ศพด.บ้านโนนสง่า	กองการศึกษา	←													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
		๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาราม	๔๗,๐๐๐	ศพด.วัดโพธิ์ศรีรัตนาราม	กองการศึกษา	←													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
		๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุ่มังคัล	๗๐,๐๐๐	ศพด.วัดศรีสุ่มังคัล	กองการศึกษา	←													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
		๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง	๓๗,๐๐๐	ศพด.หนองยาง	กองการศึกษา	←													กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.		
๖	อุดหนุนโรงเรียน ประถมศึกษาใน เขตเทศบาลตำบล ชาง	๑.) โครงการเงินอุดหนุนการ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านชาง	๘๐,๐๐๐	ร.ร.ชุมชน บ้านชาง	กอง การศึกษา				↔									มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐		
		๒.) โครงการเงินอุดหนุนการ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกบริการสัน กำแพง	๒๐,๐๐๐			ร.ร.บ้านโคก บริการสัน กำแพง					↔									มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
		๓.) โครงการเงินอุดหนุนการ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านช่อมกอก	๒๐,๐๐๐			ร.ร.บ้าน ช่อมกอก					↔									มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
		๔.) โครงการเงินอุดหนุนการ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ	๒๐,๐๐๐			ร.ร.บ้านท่า สำราญ					↔									มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๑.อุดหนุนตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑-๑๓) ในเขตตำบลขาง หมู่บ้านละ ๕,๐๐๐ บาท	๖๕,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข				←-----→									กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๒.อุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑-๑๓) ในเขตตำบลขาง หมู่บ้านละ ๙,๐๐๐ บาท	๑๑๗,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข				←-----→									กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๓.อุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุดหนุนจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑-๑๓) ในเขตตำบลขาง หมู่บ้านละ ๖,๐๐๐ บาท	๗๘,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข				←-----→									กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๔๔๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๓	ป้องกันและควบคุมโรคที่มีเย็บเป็นพาหะนำโรค	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่มีเย็บเป็นพาหะนำโรค เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมารถยนต์ในการพ่นหมอกควัน ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข								←					กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๔	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข					←								กรกฎาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๕	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข					←								กรกฎาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดด้านปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดด้านปศุสัตว์ เช่นค่าตอบแทนวิทยากร น้ำยากำจัดเชื้อโรค ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดเชื้อโรค	๓๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข					←								สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.		
๗	โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลชาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลชาง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน	๑๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ														←————→	กักขัง ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการชุมชนร่วมใจแสดงกตัญญูกตเวทิตาผู้สูงวัยในชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจแสดงกตัญญูกตเวทิตาผู้สูงวัยในชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม														↔	เมษายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.		
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนตำบลชาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนตำบลชาง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร	๒๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม														←————→	สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหาง เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร	๕๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม				←									กักขัง ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมก่อนวัยอันควรเช่นค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมก่อนวัยอันควรเช่นค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม				←									พฤษภาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๔๘๐
๕	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน เช่น วิทยากร ฯลฯ (สำนักปลัด)	๕๐,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	สำนักปลัด				←									กรกฎาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลชาง ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๑๓,๐๖๖,๘๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม	←													กักยาน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตำบลชาง ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการแก่ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)	๓,๕๒๓,๒๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม	←													กักยาน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลชาง ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๑๐๘,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสวัสดิการสังคม	←													กักยาน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและป้องกันแก้ไขปัญหาหยาเสพติด

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	อุดหนุนส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา	๑ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเซกา เพื่ออุดหนุนโครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา	สำนักปลัด				←									มิถุนายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
		๒ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเซกา เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา	สำนักปลัด				←										มิถุนายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	อุดหนุนองค์กรการกุศลอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเซกา	อุดหนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	๑๒,๕๐๐	อำเภอเซกา	สำนักปลัด				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๕๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒	อุดหนุนองค์กรการกุศล อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในจังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด				←									มิถุนายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือเยียวยา พันธุ์หลังเกิดสาธารณภัย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
๑	ช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๖๕,๐๐๐	ตำบลชาง	สำนักปลัด														กักยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
๒	วันสถาปนา อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันสถาปนา อปพร.	๒๐,๐๐๐	จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด														มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จาริตประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชาง เช่น เช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลชาง	กองการศึกษา														กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลชางด้านยาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดตำบลชาง เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าโล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	๑๕๐,๐๐๐	ร.ร.ในพื้นที่ตำบลชาง	กองการศึกษา													มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลชาง เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	๗๐,๐๐๐	ศพด. จำนวน ๗ แห่ง	กองการศึกษา													มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เช่น ค่าเช่าหรือค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าอุปกรณ์ประดับเวที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	๒๕๐,๐๐๐	กุตซาง	กองการศึกษา		↔											ธันวาคม ๒๕๖๘	ยกเลิกโครงการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าเช่าหรือค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าอุปกรณ์ประดับเวที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	๑๕๐,๐๐๐	กุตซาง	กองการศึกษา		↔											พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๒,๗๕๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าหรือค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าอุปกรณ์ประดับเวที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลซาง	กองการศึกษา							↔						เมษายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.				
๗	อุดหนุนองค์กรประชาชน	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชาง ในการจัดงาน จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น จัดงานประเพณีท้องถิ่นบุญมหาชาติ บุญข้าวประดับดิน ประเพณีฮีต ๑๒ ฯลฯ แยกเป็นรายจ่ายดังนี้ (กองการศึกษา)๑</p> <p>๑).โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๙ , หมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๑๓ (งานประเพณีบุญมหาชาติ)</p> <p>๒) โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๑๑ (งานประเพณีบุญเข้าพรรษา)</p> <p>๓) โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (งานประเพณีบุญข้าวจี่)</p> <p>๔) โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (งานประเพณีบุญข้าวประดับดิน)</p> <p>๕) โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (งานประเพณีบุญข้าวประดับดิน)</p> <p>๖) โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน</p>	๑๙๕,๐๐๐	บ้านชาง บ้านชางใต้ บ้านโนนสง่า	กองการศึกษา													มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐				
			๖๐,๐๐๐																					
			๓๐,๐๐๐			บ้านข่อม กอก	กองการศึกษา															สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐
			๑๕,๐๐๐			บ้านโคก บริการ	กองการศึกษา															มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐
			๑๕,๐๐๐			บ้านหนอง ยาง	กองการศึกษา															กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
			๑๕,๐๐๐			บ้านสัน กำแพง	กองการศึกษา															มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐
		๓๐,๐๐๐	บ้านท่า สำราญ	กองการศึกษา											กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-							

		หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๒ (งาน ประเพณีบุญประทาย ข้าวเปลือก)	๑๕,๐๐๐	บ้านท่า สำราญ เหนือ	กอง การศึกษา													กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐
		๗) โครงการอุดหนุนประเพณี ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (งานประเพณีบุญ ประทายข้าวเปลือก)	๑๕,๐๐๐	บ้านดงสาร	กอง การศึกษา	↔												ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐
		๘) โครงการอุดหนุนประเพณี ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (งานประเพณีบุญออก พรรษา)	๑๕๐,๐๐๐	บ้านท่า สำราญ เหนือ	กอง การศึกษา													พฤษภาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙						ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	ปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ช่อมกอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อมกอก	๑๐๐,๐๐๐	ศพด.บ้าน ช่อมกอก	กองช่าง		←											สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๙๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙						ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	ปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนสง่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า	๑๐๐,๐๐๐	ศพด.บ้าน โนนสง่า	กองช่าง		←											สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๙๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งการ เรียนรู้ เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่า วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ฝึกอบรม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลซาง	สำนักปลัด				←									สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ใช้ งบประมาณ

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลชาง

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาทางการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	เครื่องปรับอากาศ	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๔๙,๐๐๐ บาท	๑๙๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา													สิงหาคม ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

๒.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	เครื่องฟั่นหมอกควัน	เพื่อจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุขฯ													พฤษภาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙,๐๐๐

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
๑	พัสดุติดผนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท	๑๕,๖๐๐	ศูนย์ ถ่ายทอด เทคโนโลยี ทางการ เกษตร	กอง สวัสดิการฯ				←									มิถุนายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

๑.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์สนับสนุนสาธารณูปโภคสาธารณูปโภค
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.		
๑	ซบเมิร์สสูบน้ำ	๑.เพื่อจัดซื้อซบเมิร์สสูบน้ำ ขนาด ๑ แรง จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท ๒.เพื่อจัดซื้อซบเมิร์สสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ แรง จำนวน ๓ ตัว เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท	๑๒๘,๕๐๐	ประปา หมู่บ้าน พื้นที่ตำบล ซาง	กองช่าง	←													กักยาน ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๑๗,๗๐๐	
๒	เครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่งมอเตอร์ ไฟฟ้า	๑.เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด ๑ เฟส ๒ HP จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท	๑๑๙,๘๐๐	ประปา หมู่บ้าน พื้นที่ตำบล ซาง	กองช่าง	←													กักยาน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
		๒.เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด ๓ เฟส ๓ HP จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๖๘,๘๐๐ บาท		ประปา หมู่บ้าน พื้นที่ตำบล ซาง	กองช่าง	←														กักยาน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
		๓.เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด ๑ เฟส ๓ HP จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓๔,๔๐๐ บาท		ประปา หมู่บ้าน พื้นที่ตำบล ซาง	กองช่าง	←															กักยาน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ